



NAMN	STARTDATUM	LÄNGD	5 r	2026 april					2026 maj					2026 juni					2026 juli					2026 augusti					2026 september					2026 oktober					2026 november			
				V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48				
				30	06	13	20	27	04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	31	07	14	21	28	05	12	19	26	02	09	16	23				
● Höghus	6 apr. 2026	146 dagar	R4	[Green bar]																																						
● Avstängning	6 apr. 2026	1 dag	Avstängning	[Green bar]																																						
● Tillgång förråd	13 apr. 2026	10 dagar	Tillgång förråd	[Green bar]																																						
● Måttställning samt beställning av skyddsrumspåtar	27 apr. 2026	30 dagar	Beställning av skyddsrumspåtar	[Green bar]																																						
● Montage av skyddsrumspåtar	10 juni 2026	10 dagar	Montage av skyddsrumspåtar	[Green bar]																																						
● Rivning 13-12	7 apr. 2026	4 dagar	Rivning 13-12	[Green bar]																																						
● Rivning 11-10	13 apr. 2026	5 dagar	Rivning 11-10	[Green bar]																																						
● Rivning 9-8	20 apr. 2026	5 dagar	Rivning 9-8	[Green bar]																																						
● Rivning 7-6	27 apr. 2026	4 dagar	Rivning 7-6	[Green bar]																																						
● Rivning 5-4	4 maj 2026	5 dagar	Rivning 5-4	[Green bar]																																						
● Rivning 3-2	11 maj 2026	4 dagar	Rivning 3-2	[Green bar]																																						
● Rivning 1-källare	18 maj 2026	10 dagar	Rivning 1-källare	[Green bar]																																						
● Montering värme källare	1 juni 2026	89 dagar	Montering värme källare	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 13-12	13 apr. 2026	5 dagar	Montering radiatorer 13-12	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 11-10	20 apr. 2026	5 dagar	Montering radiatorer 11-10	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 9-8	27 apr. 2026	4 dagar	Montering radiatorer 9-8	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 7-6	4 maj 2026	5 dagar	Montering radiatorer 7-6	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 5-4	11 maj 2026	4 dagar	Montering radiatorer 5-4	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 3-2	18 maj 2026	5 dagar	Montering radiatorer 3-2	[Green bar]																																						
● Montering radiatorer 1-källare	25 maj 2026	5 dagar	Montering radiatorer 1-källare	[Green bar]																																						
● Montering stammar 1-4	1 juni 2026	19 dagar	Montering stammar 1-4	[Green bar]																																						
● Montering stammar och rör 5-8	22 juni 2026	10 dagar	Montering stammar och rör 5-8	[Green bar]																																						
● Semester	6 juli 2026	20 dagar	Semester	[Red bar]																																						
● Montering stammar 5-8	3 aug. 2026	10 dagar	Montering stammar 5-8	[Green bar]																																						
● Montering stammar 9-13	17 aug. 2026	20 dagar	Montering stammar 9-13	[Green bar]																																						
● Driftsättning & injustering	26 okt. 2026	5 dagar	Driftsättning & injustering	[Green bar]																																						
● Borrning för värmestammar 13-1	27 apr. 2026	23 dagar	Borrning för värmestammar 13-1	[Green bar]																																						
● Igenbyggnad installationer	3 aug. 2026	60 dagar	Igenbyggnad installationer	[Green bar]																																						
● Låghus	6 apr. 2026	146 dagar	R1-9	[Blue bar]																																						
● Avstängning	6 apr. 2026	1 dag	Avstängning	[Blue bar]																																						
● Tillgång förråd	13 apr. 2026	10 dagar	Tillgång förråd	[Blue bar]																																						
● Måttställning samt beställning av skyddsrumspåtar	27 apr. 2026	30 dagar	Beställning av skyddsrumspåtar	[Blue bar]																																						
● Montage av skyddsrumspåtar	10 juni 2026	10 dagar	Montage av skyddsrumspåtar	[Blue bar]																																						
● Borrning stammar	7 apr. 2026	33 dagar	Borrning stammar	[Blue bar]																																						
● Rivning 1	7 apr. 2026	5 dagar	Rivning 1	[Blue bar]																																						
● Rivning 3	27 apr. 2026	5 dagar	Rivning 3	[Blue bar]																																						
● Rivning 5	18 maj 2026	5 dagar	Rivning 5	[Blue bar]																																						
● Rivning 7	8 juni 2026	5 dagar	Rivning 7	[Blue bar]																																						
● Rivning 9	29 juni 2026	5 dagar	Rivning 9	[Blue bar]																																						
● Montering radiatorer & stammar 1	13 apr. 2026	10 dagar	Montering radiatorer & stammar 1	[Blue bar]																																						
● Montering radiatorer & stammar 3	4 maj 2026	10 dagar	Montering radiatorer & stammar 3	[Blue bar]																																						
● Montering radiatorer & stammar 5	25 maj 2026	10 dagar	Montering radiatorer & stammar 5	[Blue bar]																																						
● Montering radiatorer & stammar 7	15 juni 2026	10 dagar	Montering radiatorer & stammar 7	[Blue bar]																																						
● Montering radiatorer & stammar 9	3 aug. 2026	10 dagar	Montering radiatorer & stammar 9	[Blue bar]																																						
● Driftsättning & injustering	20 okt. 2026	5 dagar	Driftsättning & injustering	[Blue bar]																																						